

Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории городского поселения Игрим.

Качество питьевой воды за 2018 г. в п. Игрим соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляет ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре».

№ п/п	ингредиенты	Ед. измерения	Гигиенический норматив	Результаты исследований
1.	Запах при 20°С	балл	2	0
	Запах при 60°С	балл	2	0
2.	Привкус при 20°С	балл	2	0
3.	Цветность	град.	не >20	0
4.	Мутность	м ³ г/дм	не >1,5	1,15
8.	Железо общее	м ³ г/дм	не >0,3(1,0)	0,3
10.	показатель рН	ед.рН	6,0-9,0	7,1
11.	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ в 100 мл	не более 50	не обнаружено
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	в 100 см ³	не допускается	не обнаружено
12.	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	в 100 см ³	не допускается	не обнаружено
13.	Сульфитредуцирующие клострии	в 20 см ³	не допускается	не обнаружено

И.о. генерального директора



Блажных Н.М.

Исп. Валиева Г.А.
8(34674)3-22-95



«УТВЕРЖДАЮ»
 Генеральный директор
 Игримского МУП ТВК
 Белоусова Ф.М.
 «11» 12 2018 г.

**Отчёт
 водоохранных мероприятий Игримского МУП ТВК
 за 2018 год.**

№ пп	Наименование мероприятий	Подразделение	Ход выполнения	Лицо ответственное за исполнение	Затраты тыс.руб
1.	Не допускать захламления территории цеха мусором и отходами	ЦМ ЦЭВС и В Центр.склад	постоянно	Апросин П.А Пакин М.А. Ерко Г.В.	25/0
2.	Не допускать разлива нефтепродуктов	ЦМ ЦЭВС и В Центр.склад	постоянно	Апросин П.А. Ерко Г.В. Пакин М.А.	не требуется
3.	Проектирование КОС, обеспечивающее полную очистку сточных вод до установленных нормативов	ПТО	2017г.	Валиева Г.А	4121,112/0
4.	Чистка 2-х ярусных отстойников	ЦЭВС и В	май-сентябрь	Николаев А.П.	2,79/2,79
5.	Текущий ремонт КНС 1- 5	ЦЭВС и В	июль-сентябрь	Николаев А.П.	67,35/0,382
6.	Текущий ремонт аэротенков	ЦЭВС и В	май-октябрь	Николаев А.П.	111,41/3,736
7.	Контроль за уровнем воды в карьере в паводковый период	ЦЭВС и В	апрель-май	Николаев А.П..	Не требуется
9.	Аттестация хим. лаборатории	ПТО	2017г.	Валиева Г.А	2000.0/0
10.	Текущий ремонт системы канализации	ЦЭВС и В	апрель-октябрь	Ерко Г.В.	300.0/0
11.	Текущий ремонт водопроводных сетей, сетей ТВС	ЦЭВС и В	апрель- сентябрь	Ерко Г.В.	8,54/0
12.	Чистка, дезинфекция, промывка накопительных емкостей (2000м ³ , 1000м ³)	ЦЭВС и В	июнь-август	Цапков В.В.	1,64/8,54
13.	Замена дренажных лучей в фильтре	ЦЭВС и В	по необходимости	Цапков В.В.	0
14.	Замена кварцевого песка в фильтрах очистки воды ВОС: № 1,2,3 – 18 т.н.	ЦЭВС и В	согласно графика	Цапков В.В.	619,6/138,26
15.	Замена глубинных насосов	ЦЭВС и В	по необходимости	Цапков В.В.	114,0/75,4
16.	Оформление и передача письма-предупреждения по организациям п. Игрим о недопуске попадания нефтепродуктов со сточными водами на КОС	ПТО	2017г.	Валиева Г.А	0

Исп. инженер эколог  Валиева Г.А.
 8(34674)3-22-95

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Игримского МУП ТВК

Белоусова Ф.М.

«20» 12 2018 г.

**План
водоохранных мероприятий Игримского МУП ТВК
на 2019 год.**

№ пп	Наименование мероприятий	Подразделение	Ход выполнения	Лицо ответственное за исполнение	Затраты тыс.руб
1.	Не допускать захламливания территории цеха мусором и отходами	ЦМ ЦЭВС и В Центр.склад	постоянно	Апросин П.А. Пакин М.А. Ерко Г.В.	25,0
2.	Не допускать разлива нефтепродуктов	ЦМ ЦЭВС и В Центр.склад	постоянно	Апросин П.А. Ерко Г.В. Пакин М.А.	не требуется
3.	Проектирование КОС, обеспечивающее полную очистку сточных вод до установленных нормативов	ПТО	2018г.	Валиева Г.А	4121,112
4.	Чистка 2-х ярусных отстойников	ЦЭВС и В	май-сентябрь	Николаев А.П.	2,79
5.	Текущий ремонт КНС 1- 5	ЦЭВС и В	июль-сентябрь	Николаев А.П.	10,0
6.	Текущий ремонт азротенков	ЦЭВС и В	май-октябрь	Николаев А.П.	3,736
7.	Контроль за уровнем воды в карьере в паводковый период	ЦЭВС и В	апрель-май	Николаев А.П..	Не требуется
9.	Аттестация хим. лаборатории	ПТО	при наличии средств	Валиева Г.А	2000,0
10.	Текущий ремонт системы канализации	ЦЭВС и В	апрель-октябрь	Ерко Г.В.	300,0
11.	Текущий ремонт водопроводных сетей, сетей ТВС	ЦЭВС и В	апрель- сентябрь	Ерко Г.В.	8,54
12.	Чистка, дезинфекция, промывка накопительных емкостей (2000м ³ , 1000м ³)	ЦЭВС и В	июнь-август	Цапков В.В.	8,54
13.	Замена дренажных лучей в фильтре	ЦЭВС и В	по необходимости	Цапков В.В.	
14.	Замена кварцевого песка в фильтрах очистки воды ВОС: № 1-12	ЦЭВС и В	согласно графика	Цапков В.В.	138,26
15.	Замена глубинных насосов	ЦЭВС и В	по необходимости	Цапков В.В.	75,4
16.	Оформление и передача письма-предупреждения по организациям п. Игрим о недопускиии попадания нефтепродуктов со сточными водами на КОС	ПТО	2018г.	Валиева Г.А	0

Исп. инженер эколог  Валиева Г.А.
8(34674)3-22-95